

回 答 書

入札 番号	第29-工-004号	質問日	平成 29 年 4 月 17 日（月）	整理 番号	4
工事 名	身延町立身延清稜小学校大規模改修工事	回答日	平成 29 年 4 月 18 日（火）		
質 問 内 容					
1 （建築工事・電気設備工事） 外部時計で 建築工事（設計書P28）と電気設備（P45）でパルス発信器と長波アンテナが重複しているのではないのでしょうか。ご指示願います。					
2 （電気設備工事） B階段の照明器具は、誘導灯 記号Fとして宜しいでしょうか。 又、センサー点滅は、必要でしょうか ご指示願います。					
3 （建築工事・電気設備工事） 外部時計は 建築では、新規となっていますが 電気では、既存接続となっています。ご指示願います。					
4 （機械設備工事） 各所コンクリートコア抜き鉄筋探査について コア穴あけ箇所の鉄筋探査は電磁誘導法による調査で宜しいでしょうか？ 参考機種：BOSCH D-TECT 150CNT					
5 （機械設備工事） 1階プレイルームで図面で見ますと（A-18, M-03）新規エアコンと、既存スライディングレールが干渉するようですが、ご指示願います。					
6 現地での調査をさせて頂けるのでしょうか。ご指示願います。					
回 答 内 容					
1 新設としてください。					
2 本工事にB階段という表記はなく、誘導灯の工事はないため、ご指摘の照明器具については不明です。					
3 新設としてください。					
4 目的は鉄筋を切断しないことであるため、信頼性に欠ける場合は多少高額だがストキャズスキャン、又はX線探査をお願いします。絶対に鉄筋を切断しない施工が可能であれば、提案方式で大丈夫です。					
5 既存スライディングレールを使用して間仕切りを動かすことはしないので、干渉しても構いません。					
6 学校と協議し、学校活動の妨げにならない範囲で可能とします。					